

Наименование объекта:		
Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, севернее ул.Строителей.		
Генподрядчик:	Проектировщик:	Заказчик:
Информация: ООО "СК НАРОВА", директор Кидралеев Эдуард Шамилевич, тел. 8-912-325-26-29,	Информация: ООО Конструкторское бюро "Строительные технологии" директор Бобров Олег Викторович	Информация: ООО "КПД Заказчик": директор Николаев Сергей Борисович

Фотографии, отражающие ход строительства.

		<p>Фото №1</p> <p>Наименование работ: Общий вид площадки. Подготовка основания под монолитный ростверк. дом №2.</p> <p>Температура воздуха: снаружи -3 °С. внутри помещения -</p> <p>Время съемки: 10.30</p> <p>Дата: 17.12.2015</p> <p>Готовность: 80%</p> <p>Отставание от графика: 5дн.</p> <p>Работы выполняет: ООО «СК НАРОВА»</p> <p>Количество человек: по графику — по факту — 25 чел.</p>
		<p>Фото №2</p> <p>Наименование работ: Общий вид площадки. Подготовка основания под монолитный ростверк. дом №2.</p> <p>Температура воздуха: снаружи -3 °С. внутри помещения -</p> <p>Время съемки: 10.30</p> <p>Дата: 17.12.2015</p> <p>Готовность: 80%</p> <p>Отставание от графика:</p> <p>Работы выполняет: ООО «СК НАРОВА»</p> <p>Количество человек: по графику — по факту — 25 чел.</p>
		<p>Фото №3</p> <p>Наименование работ: Общий вид площадки. Монтаж монолитного ростверка фундамента. дом №2.</p> <p>Температура воздуха: снаружи -3 °С. внутри помещения -</p> <p>Время съемки: 10.30</p> <p>Дата: 17.12.2015</p> <p>Готовность: 50%</p> <p>Отставание от графика:</p> <p>Работы выполняет: ООО «СК НАРОВА»</p> <p>Количество человек: по графику — по факту — 25 чел.</p>



Фото №4

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Монтаж монолитного
ростверка фундамента. дом
№2.

Температура воздуха:
снаружи -3 °С.

внутри помещения -

Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015

Готовность: 50%

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:

по графику —

по факту — 25 чел.



Фото №5

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Складирование
армированных каркасов.

Точка съемки:

Температура воздуха:
снаружи -3 °С.

Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015

Готовность: 90%

Отставание от графика:

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:

по графику —

по факту — 25 чел.



Фото №6

Наименование работ:
Общий вид площадки. Дом
№2.

Точка съемки:

Температура воздуха:
снаружи -3 °С.

Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015

Готовность: %

Отставание от графика:

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:

по графику —

по факту — 25 чел.



Фото №7

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Дом №1.
Точка съемки:
Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015
Готовность: %

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:
по графику —
по факту — 25 чел.



Фото №8

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Монтаж ж/б панелей
перекрытия, дом №1.
Точка съемки:
Температура воздуха:
снаружи -3 °С.
Время съемки: 10.30
Дата: 17.12.2015

Готовность: 20%

Отставание от графика:
Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»
Количество человек:
по графику —
по факту — 25 чел.



Фото №9

Наименование работ:
Складирование
материалов дом №1.
Точка съемки:
Температура воздуха:
снаружи -3 °С.
Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015
Готовность: %

Отставание от графика:

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»
Количество человек:
по графику —
по факту — 25 чел.



Фото №10

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Монтаж ж/б панелей
перекрытия. дом №1.
Температура воздуха:
снаружи -3 °С.

Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015

Готовность: 20%

Отставание от графика:

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:

по графику —

по факту — 25 чел.



Фото №11

Наименование работ:
Общий вид площадки.
Смонтирован
Баш. Кран. дом №2.
Температура воздуха:
снаружи -3 °С.

Время съемки: 10.30

Дата: 17.12.2015

Готовность: 100%

Отставание от графика:

Работы выполняет: ООО
«СК НАРОВА»

Количество человек:

по графику —

по факту — 25 чел.

Ведущий инженер ООО «СК НАРОВА»:
Матвеев Юрий Валентинович +7-964-240-22-39, yvm20031973@yandex.ru